

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс" за 2013 год, млн. рублей с НДС**

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненными работ), млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>46 401.635</b>	<b>14 470.788</b>	<b>13 432.619</b>	<b>10 414.581</b>	<b>3 573.445</b>	<b>33 535.047</b>	<b>-1 038.169</b>	<b>-7.174</b>	<b>0.000</b>	<b>-141.984</b>	
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>							<b>0.000</b>	<b>0.000</b>			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							0.000	0.000			
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики							0.000	0.000			
1.3.	Создание систем телемеханики и связи							0.000	0.000			
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности							0.000	0.000			
1.5.	Прочие направления							0.000	0.000			
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>	<b>46 401.635</b>	<b>14 470.788</b>	<b>13 432.619</b>	<b>10 414.581</b>	<b>3 573.445</b>	<b>33 535.047</b>	<b>-1 038.169</b>	<b>-7.174</b>	<b>0.000</b>	<b>-141.984</b>	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	22.681	11.340	13.799	50.806	48.299	8.882	2.459	21.684	0.000	0.000	
2.1.1	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Энергокомплекс"	22.681	11.340	13.799	50.806	48.299	8.882	2.459	21.684			
2.2.	Прочее новое строительство	46 378.954	14 459.448	13 418.820	10 363.775	3 525.146	33 526.165	-1 040.628	-7.197	0.000	-141.984	
2.2.1	Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - Мещанская" - 3 ПК ПС "Мещанская"	339.604	241.230	197.650	194.499	2 811.267		-43.580	-18.066		-141.954	Перенос срока финансирования в связи с невозможностью проведения СМР по причине отсутствия в 2012 - 2013 гг. допуска на производство работ от ДПиООС Прав-ва Москвы и согласований от землепользователей
2.2.2	в том числе ПТП							0.000	0.000			ООО "Деловой центр", ООО "Абсолют", ОАО "РЖД", а также допуска со стороны МКС (ОАО "МОЭСК") на вынос 10-ти КЛ 10кВ
2.2.3	Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - ТЭЦ-23" (включая 2 ячейки на ТЭЦ-23) - 2ПК ПС "Красносельская"	953.089	189.320	173.676	301.595		779.413	-15.644	-8.263			Перенос сроков финансирования в связи с невыполнением мероприятий по ТП со стороны ОАО "Мосэнерго" (не разработана проектная документация по 2 яч. ОРУ 220 кВ ТЭЦ-23).
2.2.4	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.5	Заходы КЛ 220 кВ "Золотаревская - Пресня" - 2ПК ПС "Золотаревская"	2 111.674	814.960	863.041	1 436.412		1 248.633	48.081	5.900			
2.2.6	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.7	Заходы КЛ 220 кВ "Ваганьковская - Гражданская" - 2ПК ПС "Ваганьковская"	2 709.441	1 075.000	2 063.075	2 605.940		646.366	988.075	91.914			Опережающее финансирование проекта с целью синхронизации сроков ввода ПС 220 кВ "Ваганьковская" с заходами КЛ 220 кВ к ПС "Мневники" и заходов КЛ 220 кВ "Ваганьковская-Гражданская" с пуско-наладочными
2.2.8	в том числе ПТП							0.000	0.000			работами на энергоблоку ПГУ 420МВт на ТЭЦ-16 ОАО "Мосэнерго" (протокол совещания у П.П. Бирюкова от 06.03.2013 №18-21-45/3, от 27.03.2013 №18-21-60/3)
2.2.9	Сооружение КЛ 220 кВ на ПС "Красносельская" - ПС <Кожевническая>	6 272.380	3 470.870	2 895.010	0.084		3 377.370	-575.860	-16.591			Перенос сроков финансирования проекта в связи с необходимостью синхронизации со сроками ввода ПС "Кожевническая", а также по причине длительного согласования и подписания Договора ТП с ОАО "МОЭСК"
2.2.10	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.11	2-й заход КЛ 220 кВ на ПС "Никулино" (определяется проектом) - 3ПК ПС "Никулино"							0.000	0.000			
2.2.12	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.13	ПС 220 кВ <Золотаревская> (<Хамовники>) с заходами КЛ 220 кВ <ТЭЦ-20-Золотаревская> - 1 ПК	3 854.198	1 534.000	1 982.047	2 230.805		1 872.151	448.047	29.208			Опережающее финансирование проекта с целью синхронизации сроков ввода ПС 220 кВ "Золотаревская" с заходами КЛ 220 "ТЭЦ-20 Золотаревская" и заходов КЛ 220 кВ "Золотаревская-Пресня" с энергоблоками

2.2.14	в том числе ПТП							0.000	0.000			ПГУ 420МВт на ТЭЦ-20 и ПГУ 220МВт на ТЭЦ-12 ОАО "Мосэнерго"
2.2.15	ПС 220 кВ <Ваганьковская> с заходами КЛ 220 кВ к ПС <Мневники> - 1 ПК	4 069.010	1 263.100	2 321.605	1 227.711		1 747.405	1 058.505	83.802			Опережающее финансирование проекта с целью синхронизации сроков ввода ПС 220 кВ "Ваганьковская" с заходами КЛ 220 кВ к ПС "Мневники" и заходов КЛ 220 кВ "Ваганьковская-Гражданская" с энергоблоком ПГУ
2.2.16	в том числе ПТП							0.000	0.000			420 МВт на ТЭЦ-16 ОАО "Мосэнерго" (протокол совещания у П.П. Бирюкова от 06.03.2013 №18-21-45/3, от 27.03.2013 №18-21-60/3)
2.2.17	ПС 110 кВ "Берсеньевская"	3 368.365	1 530.080				3 368.365	-1 530.080	-100.000			Перенос сроков финансирования в связи с отсутствием соглашения по правоустанавливающим и земельным отношениям с ОАО "Мосэнерго" и отсутствием договора ТП с ОАО "МОЭСК"
2.2.18	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.19	ПС 220 кВ "Котловка" с заходами КЛ 220 кВ	7 058.895	3 185.928	1 116.211	0.845		5 942.684	-2 069.717	-64.964			Перенос сроков основной части финансирования с 2013 года на 2014 год в связи с длительным выполнением мероприятий по проработке вариантов прохождения трассы кабельго захода, а также по оформлению
2.2.20	в том числе ПТП							0.000	0.000			договора аренды земельного участка под строительство ПС, что привело к корректировке графика производства строительных работ по объекту
2.2.21	Организация резервных географически разнесенных каналов связи для защит ДЗЛ КВЛ 110 кВ "Пахра-Грач" и "Грач-Сырово"	8.278	8.260	8.248	9.974	9.974		-0.012	-0.145		-0.030	
2.2.22	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.23	Строительство распределительной сети 20 кВ	14 696.690		806.195	0.795		13 890.495	806.195	0.000			Опережающее финансирование проекта, вызвано необходимостью синхронизации сроков ввода объектов распределительной сети 20 кВ ОАО "Энергокомплекс" с объектами распределительной сети 20 кВ ОАО "ОЭК"
2.2.24	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.25	Сооружение 4 КЛ 220 кВ для врезки ТЭЦ-12 в транзит КЛ 220 кВ ПС "Золотаревская" - ПС "Пресня"	490.129	571.270	128.740	732.882		361.389	-442.530	-77.464			Корректировка объемов финансирования в связи с опережающим финансированием прошлого года
2.2.26	в том числе ПТП	490.129	571.270	128.740	732.882		361.389	-442.530	-77.464			
2.2.27	Сооружение 4КЛ 220кВ для врезки ТЭЦ-16 в транзит КЛ 220кВ ПС "Ваганьковская-ПС "Мневники"	447.201	575.430	155.307	914.218		291.894	-420.123	-73.010			Корректировка объемов финансирования в связи с опережающим финансированием прошлого года
2.2.28	в том числе ПТП	447.201	575.430	155.307	914.218		291.894	-420.123	-73.010			
2.2.29	Затраты бюджета города Москвы по подготовке территории строительства ПС 220 кВ "Перерва"			352.348	352.348	352.348		352.348	0.000			Финансирование затрат бюджета города Москвы по подготовке территории строительства (Распоряжение Правительства Москвы от 07.02.2013г. №71-ПП)
2.2.30	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.31	Затраты бюджета города Москвы по подготовке территории строительства ПС 220 кВ "Первомайская"			208.103	208.103	208.103		208.103	0.000			Финансирование затрат бюджета города Москвы по подготовке территории строительства (Распоряжение Правительства Москвы от 07.02.2013г. №71-ПП)
2.2.32	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.33	Затраты бюджета города Москвы по подготовке территории строительства ПС 220 кВ "Ново-Кузьминки"			18.828	18.828	18.828		18.828	0.000			Финансирование затрат бюджета города Москвы по подготовке территории строительства (Распоряжение Правительства Москвы от 07.02.2013г. №71-ПП)
2.2.34	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.35	Затраты бюджета города Москвы по подготовке территории строительства ПС 110 кВ "Ново-Орехово"			14.957	14.957	14.957		14.957	0.000			Финансирование затрат бюджета города Москвы по подготовке территории строительства (Распоряжение Правительства Москвы от 07.02.2013г. №71-ПП)
2.2.36	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.37	Затраты бюджета города Москвы по подготовке территории строительства ПС 220 кВ "Мещенская"			7.533	7.533	7.533		7.533	0.000			Финансирование затрат бюджета города Москвы по подготовке территории строительства (Распоряжение Правительства Москвы от 07.02.2013г. №71-ПП)
2.2.38	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.39	Затраты бюджета города Москвы по подготовке территории строительства ПС 220 кВ "Красносельская"			102.136	102.136	102.136		102.136	0.000			Финансирование затрат бюджета города Москвы по подготовке территории строительства (Распоряжение Правительства Москвы от 07.02.2013г. №71-ПП)
2.2.40	в том числе ПТП							0.000	0.000			
2.2.41	Затраты бюджета города Москвы по подготовке территории строительства ПС 220 кВ "Курская"			4.110	4.110			4.110	0.000			Финансирование затрат бюджета города Москвы по подготовке территории строительства (Распоряжение Правительства Москвы от 07.02.2013г. №71-ПП)
2.2.42	в том числе ПТП							0.000	0.000			