

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс", млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало 2010 года	Объем финансирования [2010г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) 2010г. млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей***	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение **				Причины отклонений
			план 2010	факт 2010				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
ВСЕГО.												
1.	Техническое перевооружение и реконструкция											
2.	Новое строительство											
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
2.2.	Прочее новое строительство											
1	Заходы КЛ-110 кВ "Грач-Бутово" (2ПК) в том числе ППП	327,56 327,56	425,39 425,39	327,56 327,56	274,52 274,52	2 296,87 2 296,87	0,00 0,00	-97,83 -97,83	-23,00% -23,00%		-97,83	Уменьшение фактической стоимости строительства объекта
2	ПС 220 кВ "Марфино" с заходами КВЛ-220 кВ "Бутырки-Свиблово" (1ПК), ВЛ 220 кВ "Свиблово-Владыкино" (2ПК) в том числе ППП	370,15 370,15	370,15 370,15	340,37 340,37	5,04 5,04		29,78 29,78	-29,78 -29,78	-8,05% -8,05%			Формирование кредиторской задолженности перед подрядчиком в соответствии с условиями договора генподрядчика
3	Заходы КЛ-220 кВ "Ново-Братцево-Яшино" в том числе ППП	501,35 501,35	474,07 474,07	145,15 145,15	479,12 479,12	990,79 990,79	356,20 356,20	-328,92 -328,92	-69,38% -69,38%	27,28		Изменение стоимости строительства объекта, формирование кредиторской задолженности перед подрядчиком в соответствии с условиями договора генподрядчика
4	ПС 220 кВ "Никулино" (1ПК), с заходами КЛ-220 кВ "Никулино-Очаково" (2ПК) в том числе ППП	214,41 214,41	461,97 461,97	158,74 158,74	32,72 32,72		55,66 55,66	-303,23 -303,23	-65,64% -65,64%		-247,56	Изменение стоимости строительства объекта, формирование кредиторской задолженности перед подрядчиком в соответствии с условиями договора генподрядчика
5	ПС 220 кВ "Перерва" (1ПК) с заходами КВЛ-220 кВ "Сабурово-Баскаково" (2ПК) в том числе ППП	1 670,25 1 670,25	2 378,08 2 378,08	916,50 916,50	1 308,78 1 308,78	2 500,09* 2 500,09	753,75 753,75	-1 461,57 -1 461,57	-61,46% -61,46%	-703,05		1) Со стороны ОАО "МОЭСК" по сост. на 15.03.2011г. не заключен договор техприсоединения ПС "Перерва" к эл. сетям 220 кВ ОАО "МОЭСК". Затягивание ОАО "МОЭСК" работ по реконструкции устройств релейной защиты и автоматики на ПС "Сабурово" и ПС "Баскаково" необходимых для включения 2ПК ПС "Перерва"; 2) Перенос сроков строительства переходного пункта (префектурой ЮВАО не решен вопрос о предоставлении земельного участка под строительство переходного пункта), необходимого для включения 2ПК ПС "Перерва" в линию КВЛ 220 кВ "Сабурово-Баскаково"
6	ПС 220 кВ "Первомайская" (1ПК) с заходами КВЛ-220 кВ "Баскаково-Гольяново", "Гольяново-Восточная" (2ПК) в том числе ППП	2 911,36 2 911,36	2 583,44 2 583,44	1 703,90 1 703,90	2 589,05 2 589,05	4 000,08* 4 000,08	1 207,46 1 207,46	-879,55 -879,55	-34,05% -34,05%	327,91		Срок строительства 2ПК продлен: 1) Со стороны ОАО "МОЭСК" по сост. на 15.03.2011г. не заключен договор техприсоединения ПС "Первомайская" к эл. сетям 220 кВ ОАО "МОЭСК". ОАО "МОЭСК" не проведены работы по реконструкции устройств релейной защиты на ПС «Баскаково», «Восточная» и «Гольяново», необходимые для включения 2 ПК ПС «Первомайская». 2) Для выполнения подготовительных работ по врезке ПС «Парковая» (Первомайская), включающие в себя установку дополнительного оборудования на ПП №208, подавались оперативные заявки на отключение КВЛ 220 кВ «Гольяново – Восточная» в период с 26.10.10 по 03.11.10 и КВЛ 220 кВ «Баскаково – Гольяново» в период с 12.11.10 по 23.11.10. Данные работы, по режиму работы сети Мос РДУ, были отложены до окончания осенне-зимнего периода 2010-2011г.г. (до марта 2011г.).
7	ПС 110 кВ "Ново-Орехово" (Шипиловская) с заходами КЛ-110 кВ "Ново-Орехово-Борисово" в том числе ППП	805,20 805,20	807,17 807,17	673,13 673,13	661,63 661,63	2 808,89 2 808,89	132,07 132,07	-134,04 -134,04	-16,61% -16,61%	-13,74		Формирование кредиторской задолженности перед подрядчиком в соответствии с условиями договора генподрядчика
8	ПС 220 кВ "Мещанская" (1ПК). Заходы КЛ-220 кВ к ПС "Бутырки" (2ПК). Заходы КЛ 220 кВ "Мещанская-Красносельская" (3ПК) в том числе ППП	4 381,52 4 381,52	4 527,54 4 527,54	1 251,34 1 251,34	1 148,28 1 148,28	3 387,01* 3 387,01	3 130,18 3 130,18	-3 276,21 -3 276,21	-72,36% -72,36%	-798,00		Срок строительства 2ПК продлен: Со стороны ОАО "МОЭСК" по сост. на 15.03.2011г. не заключен договор техприсоединения ПС "Мещанская" к эл. сетям 220 кВ ОАО "МОЭСК". ОАО "МОЭСК" не проведены работы по строительству 2-ух ячеек на ПС "Бутырки", необходимых для включения КЛ "Мещанская-Бутырки" Перенос сроков начала проектирования и строительства 3ПК. Правительством Москвы не предоставлены исходные данные, в том числе не согласован акт выбора трассы прохождения КЛ.
9	ПС 220 кВ "Ново-Кузьминки" (1ПК) с заходами КЛ-220 кВ на ПС "Чагино" (2ПК) в том числе ППП	3 696,54 3 696,54	4 045,70 4 045,70	1 712,85 1 712,85	5 494,70 5 494,70	2 705,13 2 705,13	1 983,69 1 983,69	-2 332,85 -2 332,85	-57,66% -57,66%	-1 763,30		Изменение стоимости строительства объекта по результатам заключения Мосгосэкспертизы. Формирование кредиторской задолженности перед подрядчиком в соответствии с условиями договора генподрядчика.
10	ПС 220 кВ "Ваганьковская" с заходами КЛ-220 кВ к ПС "Гражданская" (1ПК) и заходами к ПС "Мневники" (2ПК) в том числе ППП	15 891,70 15 891,70	236,00 236,00	7,79 7,79	0,41 0,41		15 883,91 15 883,91	-228,21 -228,21	-96,70% -96,70%			Срок строительства ПС "Ваганьковская" перенесен. Правительством Москвы не решен вопрос по предоставлению земельного участка под строительство ПС
11	ПС 220 кВ "Золотаревская" ("Хамовники") с заходами КЛ-220 кВ "ТЭЦ-20-Золотаревская" (1ПК), заходы "Пресня-Золотаревская" (2ПК) в том числе ППП	11 934,67 11 934,67	2 437,30 2 437,30	7,32 7,32	3,51 3,51		11 927,35 11 927,35	-2 429,98 -2 429,98	-99,70% -99,70%			Срок строительства ПС "Золотаревская" перенесен. Правительством Москвы не решен вопрос по предоставлению земельного участка под строительство ПС
12	ПС 220 кВ "Красносельская" (1ПК). Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская-ТЭЦ-23" (включая 2 яч.на ТЭЦ-23) (2ПК) в том числе ППП	7 357,27 7 357,27	4 976,52 4 976,52	1 517,24 1 517,24	2 917,92 2 917,92	3 916,84* 3 916,84	5 840,02 5 840,02	-3 459,28 -3 459,28	-69,51% -69,51%	-796,82		Задержка начала строительства 2ПК. Департаментом топливно-энергетического хозяйства не обеспечено своевременное получение технических условий на присоединение к электрическим сетям ОАО "Мосэнерго"
13	Создание Центра управления сетями Объединенного диспетчерского пункта (ЦУС ОДП) ОАО "Энергокомплекс" в том числе ППП	590,29 0,00	590,29 0,00	12,14 0,00	12,14 0,00		578,15 578,15	-578,15 -578,15	-97,94% -97,94%			В связи с задержкой оформления договора аренды земли под строительство (договор получен 28.12.2010 г.), срок поставки оборудования перенесен на 2011 год
14	Формирование резерва оборудования электросетевых объектов ОАО "Энергокомплекс" в том числе ППП	56,10 0,00	196,79 0,00	56,10 0,00	56,10 0,00		56,10 0,00	-140,69 -140,69	-71,49% -71,49%	-140,69		Ввиду переноса сроков строительства по некоторым объектам, резерв оборудования сформирован только по части электросетевых объектов ОАО "Энергокомплекс"
15	Сооружение 4 КЛ 220 кВ с врезкой в транзит КЛ 220 кВ ПС "Золотаревская" - ПС "Пресня" для организации выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 12 в том числе ППП	3 277,77 0,00	1 255,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		3 277,77 0,00	-1 255,69 -1 255,69	-100,00% -100,00%			Перенос срока начала строительства объекта на 2012 год
16	Приобретение офисного здания в том числе ППП	802,87 0,00	802,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		802,87 0,00	-802,87 -802,87	-100,00% -100,00%			Перенос срока реализации проекта на 2011 год
ИТОГО		54 789,00	26 568,99	8 830,15	14 983,92	22 661,80	45 958,86	-17 738,84	-66,77%	-3 719,73	-486,08	
<i>Справочно:</i>												
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы												

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало 2010 года	Объем финансирования [2010г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) 2010г. млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей***	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение **				Причины отклонений
			план 2010	факт 2010				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	ПС 110 кВ "Греч" с заходами ВЛ-110 кВ "Пахра-Сырово" (1ПК)			192,38								
2	Заходы КЛ-110 кВ "Греч-Бутово" (2ПК)			291,78								
3	ПС 220 кВ "Марфино" с заходами КВЛ-220 кВ "Бутырки-Свиблово" (1ПК), ВЛ 220 кВ "Свиблово-Владыкино" (2ПК)			459,41								
4	ПС 220 кВ "Яшино" с заходами КВЛ-220 кВ "Герцево-Центральная"			310,50								
5	Заходы КЛ-220 кВ "Ново-Братцево-Яшино"			84,25								
6	ПС 220 кВ "Никулино" (1ПК), с заходами КЛ-220 кВ "Никулино-Очаково" (2ПК)			725,61								
7	ПС 220 кВ "Перерва" (1ПК) с заходами КВЛ-220 кВ "Сабурово-Баскаково" (2ПК)			459,32								
8	ПС 220 кВ "Первомайская" (1ПК) с заходами КВЛ-220 кВ "Баскаково-Гольяново", "Гольяново-Восточная" (2ПК)			578,95								
9	ПС 110 кВ "Ново-Орехово" (Шипиловская) с заходами КЛ-110 кВ "Ново-Орехово-Борисово"			349,19								
10	ПС 220 кВ "Мещанская" (1ПК). Заходы КЛ-220 кВ к ПС "Бутырки" (2ПК). Заходы КЛ 220 кВ "Мещанская-Красносельская" (3ПК)			695,55								
11	ПС 220 кВ "Ново-Кузьминки" (1ПК) с заходами КЛ-220 кВ на ПС "Чагино" (2ПК), включая 2 ячейки для присоединения ПС "Новая" в ЦАО (ПС "Горьковская")			686,11								
12	ПС 220 кВ "Ваганьковская" с заходами КЛ-220 кВ к ПС "Гражданская" (1ПК) и заходами к ПС "Мневники" (2ПК)			0,00								
13	ПС 220 кВ "Золотаревская" ("Хамовники") с заходами КЛ-220 кВ "ТЭЦ-20-Золотаревская" (1ПК), заходы "Пресня-Золотаревская" (2ПК)			0,00								
14	ПС 220 кВ "Красносельская" (1ПК). Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская-ТЭЦ-23" (включая 2 яч. на ТЭЦ-23) (2ПК)			773,11								
15	ПС 220 кВ Курская"			0,00								
16	ПС 110 кВ "Зеленоградская"			0,00								
...				5 606,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...												

* - в части первого пускового комплекса

** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

***- ориентировочные показатели