

Макет 51915 Приложение 7.1 Отчет об исполнении ИП за квартал
Период отчетности 120115
Энергообъекты 310181

С:OUIТ\Инвест\OUIТ\310181_51915.1512
АО "Энергокомплекс"

№№	Код строки	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Итого выполненных работ												Остаток стоимости на отчетный период	Введено оформлено заказом в эксплуатацию	Остаток стоимости на отчетный период *	Профицит/дефицит по результатам отчетного периода *	Оценки: **		в том числе по факту	уточнения по результатам учета за квартал	Проценты отчисления		
				в том числе по факту																мл.руб.	%					
				контр.	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
Gr.1	Gr.2	Gr.3	Gr.4	Gr.5	Gr.6	Gr.7	Gr.8	Gr.9	Gr.10	Gr.11	Gr.12	Gr.13	Gr.14	Gr.15	Gr.16	Gr.17	Gr.18	Gr.19	Gr.20	Gr.21						
1.	1000	Генеральное перевооружение и реконструкция	2646,971	763,196	7296,082	1279,243	1279,243	2942,273	2929,371	1495,333	1067,639	1446,226	2010,779	5772,140	1137,749	9987,998	794,268	20445,105	-67,114	-0,9	0,000	-1644,896				
L.L.	1100	Энергообъекты и подразделения	0,000	0,000															0,000	0,0						
L.L.	1200	Создание систем автоматизированной и расчетной информации	0,000	0,000															0,000	0,0						
L.L.	1300	Создание систем автоматизации в сфере	76,498	604,618	51,130	0,000	0,000	4,847	5,455	19,030	13,873	36,131	31,802	38,383	31,353	12,807	12,807	23,367	-9,438	-15,7	0,000	-2,001				
1.3.1.	13000001	Модернизация шинной связи РУ 4 КВ 220кВ ПК "Янгол" ПК "Турбина" ПК "Янгол" ПК "Воронеж" по географическому признаку в рамках комплексов объектов СКТУ	16,110	16,110	18,152			4,491	4,491		0,004	11,619	10,567	12,841	11,878				-0,938	-5,9			-0,938	Экономия без изменения финансирования		
1.3.2.	13000002	Реконструкция систем телезащиты на ПК 220кВ "Янгол", ПК 220кВ "Янгол", ПК 220кВ "Морфино"	45,000	29,120	21,633					13,500	11,114	15,620	10,519	12,735	9,914				23,367	-7,487	-25,7			23,367	Детальная проработка закупочных процедур по выбору подрядных организаций	
1.3.3.	13000003	Модернизация оборудования (примитивизация и бесконтактный типовой системы) на ПК 220кВ "Тамбов-Средняя", ПК 220кВ "Мельничная", ПК 220кВ "Нью-Коломенская"	3,000	3,000	2,656			0,966	0,964	0,900	0,436	1,134	1,256	2,251	0,065	2,251	2,251			-0,344	-11,5			-0,344	Экономия без изменения финансирования	
1.3.4.	13000004	Модернизация ЦЭТЭ-40В ПК "Морфино" с целью приведения в соответствие с действующими нормами эксплуатации, интеграция в систему АСУ ПК (проектные, монтажные и пуско-наладочные работы)	7,873	7,873	7,429					3,510	2,229	4,363	5,200	6,296	5,216	6,296	6,296			-0,444	-5,6			-0,444	Экономия без изменения финансирования	
1.3.5.	13000005	Модернизация базовых систем управления сети постоянного тока на ПК ОАО "Энергокомплекс"	4,515	4,515	4,260				1,120			3,395	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260			-0,255	-5,6			-0,255	Экономия без изменения финансирования
L.L.	1400	Испытания и комплексный режимный контроль	0,000	0,000															0,000	0,0						
L.L.	1500	Наличие оборудования	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.	2000	Плановые строительные работы	29526,575	702,479	7254,452	1279,243	1279,243	2956,818	2922,816	1476,360	1053,916	1410,114	1976,727	5733,727	1096,387	9974,991	781,461	20621,738	-57,456	-0,8	0,000	-1642,885				
2.1.	2100	Энергообъекты и подразделения	28,320	7,750	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,320	-7,750	-100,0	0,000	0,000				
2.1.1.	21000001	Разработка и внедрение системы автоматического ввода резерва трансформаторов в режиме малых нагрузок (АВР) на ПК "Морфино", ПК "Мельничная", ПК "Промышленная", ПК "Красносельская"	28,320	7,750	0,000								7,750						28,320	-7,750	-100,0				28,320	Детальная проработка закупочных процедур по выбору подрядных организаций
2.1.2.	21000002	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.	2200	Внеплановые строительные работы	29498,245	7294,729	7254,452	1279,243	1279,243	3456,818	2922,816	1476,360	1053,916	1410,114	1976,727	5733,727	1096,387	9974,991	781,461	30693,418	-49,136	-0,2	0,000	-1642,885				
2.2.1.	22000001	Защиты КВ 220 кВ "Янгол" - Пресно" - ПК "Воронеж"	486,130	362,830	361,867	7,122	7,122	355,500	354,465						361,410					-1,243	-0,3			-124,743	Экономия без изменения финансирования	
2.2.2.	22000002	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.3.	22000003	Защиты КВ 220 кВ "Витязьская" - "Красносельская" - ПК "Витязьская"	187,420	8,353	8,353	8,353	8,353													0,000	0,0			-179,067	Экономия без изменения финансирования	
2.2.4.	22000004	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.5.	22000005	Защиты КВ 220 кВ ПК "Красносельская" - ПК "Красносельская", ПК ПК "Красносельская"	2577,730	1517,571	1533,044	1117,054	1117,054	29,491	31,094	215,355	222,349	155,689	162,567	1177,748	340,058					1044,086	15,473	1,0			1044,086	
2.2.6.	22000006	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.7.	22000007	Взрыв в КВВ 220 кВ "ТЭЦ-20", Красносельская" - III этап строительства ПК 220 кВ "Котлована" с запуском	2561,300	470,600	470,600					253,620	250,317	216,900	220,283							2092,700	0,000	0,0			2092,700	
2.2.8.	22000008	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.9.	22000009	Защиты КВВ 220 кВ ПК "Витязьская", ПК "Колхозская", III этап строительства (ПК ПК "Витязьская")	3405,710	50,000	50,083					0,056	30,000	6,790	20,000	43,277	5,838	0,070				3355,627	0,083	0,2			3355,627	
2.2.10.	22000010	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.11.	22000011	ПК 220 кВ "Эксплуатация" с "Колхозская" с включением КВ 220 кВ "ТЭЦ-20" (эксплуатация) - ПК "Витязьская"	1050,790	13,732	13,732	8,412	8,412	5,320	5,330											0,000	0,0			-1037,058	Экономия без изменения финансирования	
2.2.12.	22000012	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.13.	22000013	ПК 220 кВ "Витязьская" с помощью КВ 220 кВ "ПК "Эксплуатация" - ПК "Витязьская"	815,575	538,711	534,142	1,388	1,388	537,323	532,754							466,549				-4,569	-0,8			-281,433	Экономия без изменения финансирования	
2.2.14.	22000014	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.15.	22000015	ПК 220 кВ "Котлована" с помощью 2 КВ 220 кВ в резерв КВ 220 кВ "ТЭЦ-20", "Колхозская", I и II этап строительства ПК 220 кВ "Котлована" с запуском	4076,174	3091,964	2711,438	27,766	27,766	1806,239	1805,621	371,709	206,885	486,190	671,166	2163,516	314,983					1364,736	19,474	0,7			1364,736	
2.2.16.	22000016	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.17.	22000017	Создание дублирующей линии распределительных сетей в зоне ДЭС (ОДН) на ПК "Эксплуатация"	107,868	107,867	116,652	43,566	43,566	0,197	1,099	34,697	53,179	29,407	18,808	106,588	8,555	203,339	203,339			8,785	8,1			8,784	Перераспределение затрат на содержание ОСД	
2.2.18.	22000018	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.19.	22000019	Выявление устойчивости функционирования аварийных и резервных линий связи для оперативного диспетчерского управления электроэнергетическими объектами ОАО "Энергокомплекс" путем организации аварийных и резервных линий связи на различных типах оборудования КВТ	56,990	38,200	47,487			15,720	15,729				22,471	31,758	38,448	38,448				9,503	9,287	24,3			9,503	Защита оборудования своих дублирующих по выделению экономичнее оборудования
2.2.20.	22000020	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.21.	22000021	Разработка и внедрение централизованных программируемых ступенчатых системных распределительных электрических сетей 10/20 кВ на действующих ПК 10/20кВ с задачей управления сетями ОАО "Энергокомплекс"	140,000	0,000	0,000															140,000	0,000	0,0				
2.2.22.	22000022	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.23.	22000023	Проверка и настройка действующих и проектируемых систем аварийной автоматики с использованием систем автоматизации по сети связи ОАО "Энергокомплекс"	25,960	25,960	24,003								7,788	7,201	18,172	16,802	20,342	20,342	20,342	20,342	-1,957	-7,5			-1,957	Экономия без изменения финансирования
2.2.24.	22000024	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.25.	22000025	Установка распределительных трансформаторов на пересечении улиц ПК "Янгол"	1,968	1,968	1,856			0,900	0,897	1,308	1,299	1,072	1,572	1,572	1,572	1,572				-0,112	-5,7			-0,112	Экономия без изменения финансирования	
2.2.26.	22000026	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.27.	22000027	Строительство распределительной сети 20 кВ	13480,880	995,258	909,841	1,919	1,919	88,821	64,551	325,208	150,958	401,920	692,411	981,250	332,274					12571,639	85,097	8,4			12571,639	Детальная проработка технических решений
2.2.28.	22000028	в том числе ПИИ	0,000	0,000															0,000	0,0						
2.2.29.	22000029	Сооружение 4 КВ 220 кВ для резерва ТЭЦ-12 в районе КВ 220 кВ ПК "Эксплуатация" - ПК "Пресно"	165,160	152,140	155,997	1,918	1,918	14,296	15,273	155,926	138,716									3,767	2,5			-9,253	Экономия без изменения финансирования. Попытки оптимизировать закупочные процедуры	
2.2.30.	22000030	в том числе ПИИ	165,160	152,140	155,997	1,918	1,918	14,296	15,273	155,926	138,716								3,767	2,5				-9,253	Экономия без изменения финансирования. Попытки оптимизировать закупочные процедуры	
2.2.31.	22000031	Сооружение 4 КВ 220кВ для резерва ТЭЦ-16 в районе КВ 220кВ ПК "Витязьская" ПК "Мельничная"	185,470	147,424	147,424	56,453	56,453	90,971	90,971											0,000	0,0				-38,046	Экономия без изменения финансирования
2.2.32.	22000032	в том числе ПИИ	185,470	147,424																						