

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (2012 г.)		Основно (закрыты актами выполненных работ), 2012 г., млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений
			план (2012 г.)**	факт (2012 г.)***				млн.рублей	%	в том числе за счет	
									уточнен	на	
									ия	стоимос	ти по
									результ	атам	результ
									атам	уверж	атам
									денной	денной	заключ
									ПСД	ПСД	ных
									пронслу	пронслу	р
									р	р	
	ВСЕГО	45 740.215	15 304.566	12 795.847	4 715.706	6 123.794	32 669.389	-2 508.719	-16.392	0,000	-274.979
1.	Техническое перевооружение и реконструкция							0,000	0,000		
1.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности							0,000	0,000		
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики							0,000	0,000		
1.3.	Создание систем телемеханики и связи							0,000	0,000		
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности							0,000	0,000		
1.5.	Прочие направления							0,000	0,000		
2.	Новое строительство	45 740.215	15 304.566	12 795.847	4 715.706	6 123.794	32 669.389	-2 508.719	-16.392	0,000	-274.979
2.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	73.300	61.040	50.619	6.301	0.000	22.681	-10.421	-17.072	0,000	0,000
2.1.1	Программа в области энергобережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Энергокомплекс"	73.300	61.040	50.619	6.301		22.681	-10.421	-17.072		
2.2.	Прочее новое строительство	45 666.915	15 243.526	12 745.228	4 709.405	6 123.794	32 646.708	-2 498.298	-16.389	0,000	-274.979
2.2.1	Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - Мещанская" - 3 ПК ПС "Мещанская"	1 243.378	1 002.148	633.284	521.923		610.094	-368.864	-36.807		Перенос сроков финанс. в связи с отсутствием допуска на пров.во работ от ДПИООС Прав-ва Москвы, согласований зем.пользователей ООО "Деловой центр", ООО "Абсолют", а также допуска со стороны МКС (ОАО "МОЭСК") на вынос 10-ти КЛ 10кВ
2.2.2	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.3	Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - ТЭЦ-23" (включая 2 ячейки на ТЭЦ-23) - 2ПК ПС "Красносельская"	1 669.090	1 479.772	613.865	776.069		1 055.225	-865.907	-58.516		Перенос сроков финанс. в связи с неисполнением мероприятий по ТП со стороны ОАО "Мосэнерго" (не разработана проектная документация по 2 яч. ОРУ 220 кВ ТЭЦ-23). Договор ТП в адрес ОАО "Энергокомплекс" не направлен.
2.2.4	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.5	Заходы КЛ 220 кВ "Золотаревская - Пресня" - 2ПК ПС "Золотаревская"	2 755.140	838.248	643.466	8.796		2 111.674	-194.782	-23.237		Перенос сроков финанс. в связи с отсутствием согласований прохождения трассы со стороны зем.пользователей (ГУП "Московский метрополитен", ОАО "РЖД"). Договор ТП к ПС "Пресня" со стороны ОАО "МОЭСК" в адрес ОАО "Энергокомплекс" не направлен.
2.2.6	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.7	Заходы КЛ 220 кВ "Ваганьковская - Гражданская" - 2ПК ПС "Ваганьковская"	3 659.850	1 159.940	950.409	8.709		2 709.441	-209.531	-18.064		Перенос сроков финансирования в связи с отсутствием комплекса согласований прохождения трассы со стороны зем.пользователей. Договор ТП к ПС "Гражданская" со стороны ОАО "МОЭСК" в адрес ОАО "Энергокомплекс" не направлен.
2.2.8	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.9	Сооружение КЛ 220 кВ на ПС "Перерва" (врезка в КВЛ 220 кВ "Сабурово-Баскаково") - 2 ПК ПС "Перерва" (переходный пункт ПС "Перерва")	376.372	376.372	26.442	2.427	71.156	349.930	-349.930	-92.975		Перенос сроков финансирования затрат бюджета города Москвы по подготовке территории строительства на 2013 год (Распоряжение Правительства Москвы от 07.02.2013г. №71-П/1)
2.2.10	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.11	Сооружение КЛ 220 кВ на ПС "Первомайская" (врезка в КВЛ 220 кВ "Баскаково-Гольяново", "Гольяново-Восточная") - 2 ПК ПС "Первомайская" (подготовка территории строительства)	208.100	208.100			208.100	-208.100	-100.000			Перенос сроков финансирования затрат бюджета города Москвы по подготовке территории строительства на 2013 год (Распоряжение Правительства Москвы от 07.02.2013г. №71-П/1)
2.2.12	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.13	Сооружение КЛ 220 кВ на ПС "Ново-Кузьминки" - ПС "Тягино" - 2ПК ПС "Ново-Кузьминки"	584.292	584.292	318.982	154.908	5 111.234	18.828	-265.310	-45.407	246.482	Перенос сроков финансирования затрат бюджета города Москвы по подготовке территории строительства на 2013 год (Распоряжение Правительства Москвы от 07.02.2013г. №71-П/1)
2.2.14	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.15	Сооружение КЛ 220 кВ на ПС "Красносельская" - ПС "Кожевническая"	6 302.380	23.600	30.000			6 272.380	6.400	27.119		
2.2.16	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.17	ПС 220 кВ "Золотаревская" ("Хамовники") с заходами КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20-Золотаревская" - 1 ПК	6 845.200	3 172.772	2 991.002	1 258.908		3 854.198	-181.770	-5.729		Перенос сроков финанс. в связи с несоформированием Прав-вом Москвы правост. док-тов на зем.участок, отсутствием согласования Префектуры ЦАО и необ. проведения доп. экологич. экспертизы. Договор ТП к ТЭЦ-20 со стороны ОАО "Мосэнерго" не направлен.
2.2.18	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.19	ПС 220 кВ "Ваганьковская" с заходами КЛ 220 кВ к ПС "Мяснишки" - 1 ПК	7 034.500	3 915.960	2 965.490	1 578.400		4 069.010	-950.470	-24.272		Перенос сроков финанс. в связи с несоформированием Прав-вом Москвы правост. док-тов на зем.участок, отсутствием согласований НИИПИ Генплана, ГУП "Московский метрополитен" и ООО "Свая" Договор ТП к ПС "Мяснишки" со стороны ОАО "ОЭЖ" не направлен.
2.2.20	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.21	ПС 110 кВ "Ново-Орехово" с заходами КЛ 110 кВ "Борисово-Ново-Орехово" (подготовка территории строительства)	14.960	14.960				14.960	-14.960	-100.000		Перенос сроков финансирования затрат бюджета города Москвы по подготовке территории строительства на 2013 год (Распоряжение Правительства Москвы от 07.02.2013г. №71-П/1)
2.2.22	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.23	ПС 110 кВ "Березневская"	3 400.170	11.220	31.805	1.805		3 368.365	20.585	183.467		
2.2.24	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.25	ПС 220 кВ "Котловка" с заходами КЛ 220 кВ	7 079.830	23.360	20.935	2.076		7 058.895	-2.425	-10.381		
2.2.26	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.27	Строительство 2-ух ячеек КРУЭ 220 кВ на ПС "Ново-Кузьминки" для присоединения КЛ 220 кВ ПС "Туровская" - ПС "Ново-Кузьминки"	140.440	140.440	119.068	127.359	288.470		-21.372	-15.218	-21.372	
2.2.28	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.29	Создание Центра управления сетями объединенного диспетчерского пункта (ЦУС ОДП) ОАО "Энергокомплекс"	200.172	200.172	173.047	266.681	652.934		-27.125	-13.551	-27.125	
2.2.30	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.31	Организация резервных географически разнесенных каналов связи для защит ДЛ КВЛ 110 кВ "Пахра-Грав" и "Грав-Сырово"	11.800	3.540	3.522			8.278	-0.018	-0.508		
2.2.32	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.33	Сооружение 4 КЛ 220 кВ для врезки ТЭЦ-12 в транзит КЛ 220 кВ ПС "Золотаревская" - ПС "Пресня"	2 040.240	1 040.520	1 550.111	0.512		490.129	509.591	48.975		Опержающее выполнение и финансирование ПИР и предварительный заказ оборудования (кабельной и технологической продукции)
2.2.34	в том числе ПТП	2 040.240	1 040.520	1 550.111	0.512		490.129	509.591	48.975		
2.2.35	Сооружение 4 КЛ 220кВ для врезки ТЭЦ-16 в транзит КЛ 220кВ ПС "Ваганьковская-ПС "Мяснишки"	2 055.120	1 048.110	1 607.919	0.832		447.201	559.809	53.411		Опержающее выполнение и финансирование ПИР и предварительный заказ оборудования (кабельной и технологической продукции)
2.2.36	в том числе ПТП	2 055.120	1 048.110	1 607.919	0.832		447.201	559.809	53.411		
2.2.37	Заходы КЛ 220 кВ ПС "Мещанская" - ПС "Бутырки" - 2 ПК ПС "Мещанская"	45.881		45.881				45.881	0,000		Погашение кредиторской задолженности перед подрядчиками
2.2.38	в том числе ПТП							0,000	0,000		
2.2.39	2-й заход КЛ 220 кВ на ПС "Никулино" (определяется проектом) - 3ПК ПС "Никулино"			20.000				20.000	0,000	20.000	
2.2.40	в том числе ПТП							0,000	0,000		
	<b>Справочно</b>										
3.0.	<b>Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 936,760</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 936,760</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
3.1.1	ПС 110 кВ "Грав" с заходами ВЛ-110 кВ "Пахра - Сырово" - 1ПК ПС "Грав"			51.211				51.211	0,000		
3.1.2	Заходы КЛ-110 кВ "Грав - Бутово" - 2ПК ПС "Грав"			159.497				159.497	0,000		
3.1.3	ПС 220 кВ "Марфино" с заходами КВЛ 220 кВ "Бутырки" - "Свиблово" - 1ПК ПС "Марфино", ВЛ 220 кВ "Свиблово - Владыкино" - 2ПК ПС "Марфино"			133.494				133.494	0,000		
3.1.4	ПС 220 кВ "Яшино" с заходами КВЛ 220 кВ "Герцево - Центральная" - 1ПК ПС "Яшино"			83.276				83.276	0,000		
3.1.5	Заходы КЛ 220 кВ "Ново-Братцево - Яшино" - 2ПК ПС "Яшино"			80.382				80.382	0,000		
3.1.6	ПС 220 кВ "Никулино" - 1ПК ПС "Никулино", Заходы КЛ 220 кВ "Никулино - Очаково" - 2ПК ПС "Никулино"			212.505				212.505	0,000		
3.1.7	ПС 110 кВ "Ново-Орехово" с заходами КЛ 110 кВ "Борисово - Ново-Орехово"			183.125				183.125	0,000		
3.1.8	ПС 220 кВ "Первомайская" - 1ПК ПС "Первомайская", Заходы КВЛ 220 кВ "Баскаково - Гольяново", "Гольяново - Восточная" - 2ПК ПС "Первомайская"			469.730				469.730	0,000		
3.1.9	ПС 220 кВ "Перерва" - 1ПК ПС "Перерва", Заходы КВЛ 220 кВ "Сабурово - Баскаково" - 2ПК ПС "Перерва"			303.686				303.686	0,000		
3.1.10	ПС 220 кВ "Мещанская" - 1ПК Заходы КЛ 220 кВ "Бутырки - Мещанская" - 2ПК Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - Мещанская" - 3ПК			182.660				182.660	0,000		
3.1.11	ПС 220 кВ "Золотаревская" ("Хамовники") с заходами КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20-Золотаревская" - 1 ПК Заходы КЛ 220 кВ "Золотаревская - Пресня" - 2 ПК			287.857				287.857	0,000		
3.1.12	ПС 220 кВ "Ваганьковская" с заходами КЛ 220 кВ к ПС "Мяснишки" - 1 ПК Заходы КЛ 220 кВ "Ваганьковская - Гражданская" - 2 ПК			293.371				293.371	0,000		
3.1.13	Рефинансирование кредитов, привлеченных на финансирование строительства 10 ПС с заходами			495.966				495.966	0,000		

\* - в ценах отчетного года

\*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с раздельными объектами на ПС, ВЛ и КЛ