

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Энергокомплекс» за 2014 год, в млн. рублей с НДС

№№	Код строки	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
				план**	факт***				млн.рублей	%	Гр 9	Гр 10	
		ВСЕГО	38 990.552	10 502.455	9 043.596	13 319.235	16 115.355	29 581.064	-1 458.859	-13.891	0.000	-365.892	
1.	1000	Техническое перевооружение и реконструкция	64.110	11.790	0.000	0.000	0.000	64.110	-11.790	-100.000	0.000	0.000	
1.1.	1100	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности						0.000	0.000				
1.2.	1200	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики						0.000	0.000				
1.3.	1300	Создание систем телемеханики и связи	64.110	11.790	0.000	0.000	0.000	64.110	-11.790	-100.000	0.000	0.000	
1.3.1	130000001	Модернизация каналов связи РЗА КЛ 220кВ ПС "Яшино"-ПС "Терцево", ПС "Яшино"-ПС "Центральная" по географически разнесенным трассам и на разных комплексах оборудования СДТУ	16.110	9.690				16.110	-9.690	-100.000			Не завершены конкурсные процедуры
1.3.2	130000002	Реконструкция систем телемеханики на ПС 220кВ "Никулино", ПС 220кВ "Яшино", ПС 220кВ "Марфино"	45.000	1.600				45.000	-1.600	-100.000			Не завершены конкурсные процедуры
1.3.3	130000003	Модернизация оборудования гарантированного и бесперебойного питания систем телемеханики на ПС 220кВ "Ново-Орехово", ПС 220кВ "Мещанская", ПС 220кВ "Ново-Кузьминки"	3.000	0.500				3.000	-0.500	-100.000			Не завершены конкурсные процедуры
1.4.	1400	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности						0.000	0.000				
1.5.	1500	Прочие направления						0.000	0.000				
2.	2000	Новое строительство	38 926.442	10 490.665	9 043.596	13 319.235	16 115.355	29 516.954	-1 447.069	-13.794	0.000	-365.892	
2.1.	2100	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	28.320	0.710	0.000	0.000	0.000	28.320	-0.710	-100.000	0.000	0.000	
2.1.1	210000001	Разработка и внедрение системы автоматического ввода резерва трансформатора в режимах малых нагрузок (АВРТ) на ПС <Марфино>, ПС <Мещанская>, ПС <Первомайская>, ПС <Красносельская>	28.320	0.710				28.320	-0.710	-100.000			Не завершены конкурсные процедуры
2.2.	2200	Прочее новое строительство	38 898.122	10 489.955	9 043.596	13 319.235	16 115.355	29 488.634	-1 446.359	-13.788	0.000	-365.892	
2.2.1	220000001	Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - ТЭЦ-23" - 2ПК ПС "Красносельская"	536.876	145.910	170.984	69.707	3 811.976	25.074	17.185			-365.892	
2.2.2	220000002	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.3	220000003	Заходы КЛ 220 кВ "Золотаревская - Пресня" - 2ПК ПС "Золотаревская"	1 752.616	1 646.513	1 266.288	956.046		486.328	-380.225	-23.093			Отсутствие допуска со стороны ОАО "МОЭСК" на ПС "Пресня". Отсутствие кабельных металлоконструкций в кабельном канале ПС "Пресня" - ответственность ОАО "МОЭСК".
2.2.4	220000004	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.5	220000005	Заходы КЛ 220 кВ "Ваганьковская - Гражданская" - 2ПК ПС "Ваганьковская"	654.303	507.250	466.884	345.899	2 959.220	187.419	-40.366	-7.958			
2.2.6	220000006	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.7	220000007	Заходы КЛ 220 кВ ПС "Красносельская" - ПС "Кожвинская" - 3ПК ПС "Красносельская"	3 635.380	1 047.980	1 057.650	3 655.693		2 577.730	9.670	0.923			
2.2.8	220000008	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.9	220000009	Врезка в КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - Академическая" - III этап строительства ПС 220 кВ "Котловка" с заходами	2 713.300	150.000	150.000			2 563.300	0.000	0.000			
2.2.10	220000010	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.11	220000011	Заходы КВЛ 220 кВ ПС "Никулино" - ПС "Хованская" - III этап строительства (3ПК ПС "Никулино")	3 455.000	49.290	49.290	11.902		3 405.710	0.000	0.000			
2.2.12	220000012	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.13	220000013	ПС 220 кВ "Золотаревская" (<Хамовники>) с заходами КЛ 220 кВ <ТЭЦ-20-Золотаревская> - 1 ПК	3 147.720	2 101.482	2 096.930	2 707.382	6 029.622	1 050.790	-4.552	-0.217			
2.2.14	220000014	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.15	220000015	ПС 220 кВ "Ваганьковская" с заходами КЛ 220 кВ к ПС "Мневники" - 1 ПК	1 928.824	1 613.002	1 113.249	2 843.183	1 588.575	815.575	-499.753	-30.983			
2.2.16	220000016	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.17	220000017	ПС 220 кВ "Котловка" с заходами 2 КЛ 220 кВ с врезкой в КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - Коньково" - I и II этап строительства ПС 220 кВ "Котловка" с заходами	5 773.868	1 535.820	1 697.687	212.228		4 076.181	161.867	10.539			
2.2.18	220000018	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.19	220000019	Создание Диспетчерского пункта распределительных сетей на базе ЦУС (ОДП) на ПС "Красносельская"	231.280	118.000	123.413	96.597		107.867	5.413	4.587			
2.2.20	220000020	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.21	220000021	Повышение устойчивости функционирования основных и резервных каналов связи для оперативно-диспетчерского управления электроподстанциями ОАО "Энергокомплекс" путем организации основных и резервных каналов связи на различных типах оборудования ЦСП	56.990	2.100				56.990	-2.100	-100.000			Не завершены конкурсные процедуры
2.2.22	220000022	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.23	220000023	Разработка и внедрение центральных приемопередатчиков станций телемеханики распределительных электрических сетей 10/20 кВ на действующих ПС 110/220кВ и в Центре управления сетями ОАО "Энергокомплекс"	140.000					140.000	0.000	0.000			
2.2.24	220000024	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.25	220000025	Переключение и настройка действующих с использованием сети связи ОАО "МОЭСК" каналов связи электроподстанций по сети связи ОАО "Энергокомплекс"	25.960	0.930				25.960	-0.930	-100.000			Не завершены конкурсные процедуры
2.2.26	220000026	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.27	220000027	Строительство распределительной сети 20 кВ	13 890.500	604.997	409.616	730.814		13 480.884	-195.381	-32.295			Неготовность энергопринимающих устройств Заявителей, корректировка проектных решений ввиду актуализации Схемы развития распределительных сетей 20кВ.
2.2.28	220000028	в том числе ПТП						0.000	0.000				
2.2.29	220000029	Сооружение 4 КЛ 220 кВ для врезки ТЭЦ-12 в транзит КЛ 220 кВ ПС "Золотаревская" - ПС "Пресня"	357.223	362.743	192.059	689.739		165.164	-170.684	-47.054			Невыполнение мероприятий по технологическому присоединению со стороны Заявителя (ОАО "Мосэнерго").
2.2.30	220000030	в том числе ПТП	357.223	362.743	192.059	689.739		165.164	-170.684	-47.054			
2.2.31	220000031	Сооружение 4КЛ 220кВ для врезки ТЭЦ-16 в транзит КЛ 220кВ ПС "Ваганьковская-ПС "Мневники"	291.895	293.951	106.427	795.982	1 710.905	185.468	-187.524	-63.794			Сформирована кредиторская задолженность перед подрядчиком
2.2.32	220000032	в том числе ПТП	291.895	293.951	106.427	795.982	1 710.905	185.468	-187.524	-63.794			
2.2.33	220000033	Строительство распределительных электрических сетей 20/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей по индивидуальным проектам	306.387	309.987	143.119	204.063	15.057	163.268	-166.868	-53.831			Задержка в решении вопросов по прохождению трассы с собственниками земельных участков.
2.2.34	220000034	в том числе ПТП	306.387	309.987	143.119	204.063	15.057	163.268	-166.868	-53.831			

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ