

Утверждено:
Генеральный директор ОАО "Энергокомплекс"

Л.В. Селезнев
" " _____ 2012 год

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс" за 2011 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало 2011 года	Объем финансирования [2011г.]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) 2011г. млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение **				Причины отклонений
			план 2011	факт 2011				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
ВСЕГО,												
1.	Техническое перевооружение и реконструкция											
2.	Новое строительство											
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
2.2.	Прочее новое строительство											
1	Заходы КЛ 220 кВ «Ново-Братцево-Яшино» - 2ПК ПС "Яшино"	355.00	0.00	297.51	0.00	0.00	0.00	297.51			-57.49	Переходящий объект утвержденной инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс"
	в том числе ПТП											
1	Прокладка КЛ 220 кВ на ПС "Перерва" (врезка в КВЛ 220 кВ «Сабурово-Баскаково») (2ПК ПС "Перерва")	751.59	0.00	114.86	121.33	800.15	376.37	114.86			-375.22	Переходящий объект утвержденной инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс"
	в том числе ПТП											
2	Прокладка КЛ 220 кВ на ПС "Первомайская" (врезка в КВЛ 220 кВ "Баскаково-Гольяново", "Гольяново-Восточная") (2 ПК ПС "Первомайская")	1 200.09	0.00	656.28	187.69	2 084.26	208.10	656.28			-991.99	Переходящий объект утвержденной инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс"
	в том числе ПТП											
3	Прокладка КЛ 220 кВ на ПС "Ново-Кузьминки" - ПС «Чагино» - (2ПК Ново-Кузьминки)	1 976.13	0.00	1 391.84	383.54	0.00	584.29	1 391.84				Переходящий объект утвержденной инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс"
	в том числе ПТП											
4	ПС 220 кВ «Мещанская» - 1ПК Заходы КЛ 220 кВ к ПС «Бутырки» - 2ПК Заходы КЛ 220 кВ "Мещанская - Красносельская" - 3 ПК	2 873.46	0.00	1 630.08	2 675.56	724.58	1 243.38	1 630.08				Переходящий объект утвержденной инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс"
	в том числе ПТП											
5	Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - ТЭЦ-23" (включая 2 ячейки на ТЭЦ-23) - 2ПК ПС "Красносельская"	3 648.34	0.00	1 979.25	2 644.03	0.00	1 669.09	1 979.25				Переходящий объект утвержденной инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс"
	в том числе ПТП											
6	ПС 220 кВ «Золотаревская» («Хамовники») с заходами КЛ 220 кВ «ТЭЦ-20-Золотаревская» - 1ПК Заходы КЛ 220 кВ "Золотаревская - Пресня" - 2ПК	9 603.27	0.00	2.93	3.12	0.00	9 600.34	2.93				Переходящий объект утвержденной инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс"
	в том числе ПТП											
7	ПС 220 кВ «Ваганьковская» с заходами КЛ 220 кВ к ПС «Гражданская» - 1ПК Заходы КЛ 220 кВ "Ваганьковская - Мневники" - 2ПК	10 708.38	0.00	14.03	16.05	0.00	10 694.35	14.03				Переходящий объект утвержденной инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс"
	в том числе ПТП											
8	Строительство 2-ух ячеек КРУЭ 220 кВ на ПС "Ново-Кузьминки" для присоединения КЛ 220 кВ ПС "Горьковская" - ПС "Ново-Кузьминки"	292.16	3.54	151.72	143.43	0.00	140.44	148.18				Выплата аванса за поставку оборудования
	в том числе ПТП											
9	Создание Центра управления сетями Объединенного диспетчерского пункта (ЦУС ОДП) ОАО "Энергокомплекс"	654.66	0.00	454.49	348.71	0.00	200.17	454.49				Переходящий объект утвержденной инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс"
	в том числе ПТП											
	ИТОГО	32 063.08	3.54	6 692.99	6 523.44	3 608.99	24 716.53	6 689.45	0.00	0.00	-1 424.70	
	Справочно:											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	ПС 110 кВ "Грач" с заходами ВЛ 110 кВ "Пахра-Сырово" -1ПК			97.66								
2	Заходы КЛ 110 кВ "Грач-Бутово" - 2ПК ПС "Грач"			229.92								
3	ПС 220 кВ "Марфино" с заходами КВЛ 220 кВ "Бутырки-Свиблово" - 1 ПК, КВЛ 220 кВ "Свиблово-Владыкино" - 2 ПК			254.71								
4	ПС 220 кВ "Никулино" - 1 ПК, заходы КЛ 220 кВ на ПС "Очаково" - 2 ПК			405.47								
5	ПС 220 кВ "Яшино" с заходами КВЛ 220 кВ "Герцево-Центральная" - 1 ПК			158.89								
6	Заходы КЛ 220 кВ "Ново-Братцево-Яшино" - 2 ПК ПС "Яшино"			102.69								
7	ПС 220 кВ "Ново-Кузьминки" - 1 ПК, заходы КЛ 220 кВ на ПС "Чагино" - 2ПК			641.47								
8	ПС 220 кВ "Перерва" - 1 ПК, заходы КВЛ 220 кВ "Сабурово-Баскаково" - 2 ПК			370.28								
9	ПС 220 кВ "Первомайская" - 1 ПК, заходы КВЛ 220 кВ "Баскаково-Гольяново", "Гольяново-Восточная" - 2 ПК			641.75								
10	ПС 220 кВ "Красносельская" - 1ПК, Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - ТЭЦ-23" (включая 2 ячейки на ТЭЦ-23) - 2 ПК ПС "Красносельская"			676.07								
11	ПС 110 кВ "Ново-Орехово" с заходами КЛ 110 кВ "Борисово-Ново-Орехово"			273.45								
12	ПС 220 кВ "Мещанская" - 1 ПК, заходы КЛ 220 кВ к ПС "Бутырки" - 2 ПК			488.65								
...				4 340.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
...												

* - в части первого пускового комплекса
** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ